

Abwasserbeseitigungsgruppe  
Ingolstadt-Nord  
Untere Marktstraße 5  
85080 Gaimersheim

## Protokoll über Dichtigkeitsprüfung nach DIN EN 1610

Bauherr - (Auftraggeber): \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_ Gemarkung: \_\_\_\_\_ Flst.-Nr. \_\_\_\_\_

Kanal verlegt durch Firma: \_\_\_\_\_

Dichtigkeitsprüfung durch Firma: \_\_\_\_\_

---

### Dichtigkeitsprüfung Abwasser-/Regenwasserleitung

Datum der Prüfung: \_\_\_\_\_

zwischen Haus und Rev.-Schacht  Leitung unter Bodenplatte  zwischen Haus, Zwischenschacht und Rev.-Schacht

Kanalmaterial / Durchmesser / Länge: \_\_\_\_\_

Prüfmedium: Luft

Wasser  Höhe der Wassersäule in Meter: \_\_\_\_\_

Die Wassersäulenhöhe muss bis zur Rückstauenebene reichen

Prüfdauer: 30 Minuten

Dichtigkeitsbestätigung Schmutz-/Mischwasserleitung dicht  undicht

Dichtigkeitsbestätigung Regenwasserleitung dicht  undicht

---

Dichtigkeitsprüfung (Zwischen-) Schacht/Zisterne Datum der Prüfung: \_\_\_\_\_

Prüfmedium: Luft

Wasser

Prüfdauer: 30 Minuten

Dichtigkeitsbestätigung (Zwischen-) Schacht  dicht  
 undicht

**Wichtiger Hinweis:**

Dem Protokoll ist als Anlage ein(e)  
Lageplan/Skizze über den  
tatsächlichen Leitungsverlauf  
beizulegen.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Prüfer (Name, Firma und Unterschrift)

**Anschrift:**

ABG Ingolstadt-Nord, /Tel.-Nr. 08458/6014, Fax-Nr. 08458/6879; [abg@abg-ingolstadt-nord.de](mailto:abg@abg-ingolstadt-nord.de)